

De keuring is uitgevoerd door het SKL erkende keuringstation

Nummer 16
Naam Vermeulen Oostburg
Adres Mosterdweg 1, 4501 PP, OOSTBURG

SKL keuring in opdracht van

Naam Mtsch.Waverijn
Adres Spanjaardweg 6, 4553 PA, Philippine

Stickernummer 204627 , Goedgekeurd
Gekeurd op 28-04-2026 door L. Cerpentier
Volgende keuring voor 28-04-2032

Handtekening


Merk, Type Gaspardo, Microgranulatore
Serienummer 139140204 **Bouwjaar** 2013
Aantal tanks 2 stuks **Inhoud tank** 20 liter
Werkbreedte 3 meter **Uitvoering** Mechanisch

A Lekkage

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Statische lekkage (stilstaand) | Goed |
| 2. Dynamische lekkage (werkend) | Goed |

B Doseerunit(s)

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. Aandrijving doseerunits | Goed |
| 2. Uitlijning doseeras | Goed |
| 3. Speling doseerrotoers | Goed |

C Middelentank

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Conditie | Goed |
| 2. Bevestiging | Goed |
| 3. Deksel | Goed |
| 4. Lediging van de tank | Goed |
| 5. Toegankelijkheid | Goed |
| 6. Closed Tranfer Systems (CTS) | Goed |
| 7. Roering | Goed |

D Meet-, controle en regelsystemen

- | | |
|---|------|
| 1. Toestand en functioneren bedieningsorganen | Goed |
| 2. Bereikbaarheid | Goed |

E Slangen en leidingen

- | | |
|-------------------------------|------|
| 1. Verbindingen | Goed |
| 2. Geknikt | Goed |
| 3. Beschadigingen | Goed |
| 4. Vrij van interne obstakels | Goed |
| 5. Bevestiging slangen | Goed |

F Uitbrengsysteem

- | | |
|-------------|------|
| 1. Montage | Goed |
| 2. Conditie | Goed |

G Schijvenstrooiers

- | | |
|--|------|
| 1. Conditie aandrijving, schijven, schoepen, roerders | Goed |
| 2. Afsluiting functioneert goed en afstelling uitstroomopening functioneert naar behoren | Goed |
| 3. Aandrijving en slijtage roerders | Goed |

H Afgifte/verdeling

- | | |
|--|------|
| 1. Afgifte individueel afgiftepunt vergeleken met gemiddelde afgifte | Goed |
| 2. Dwarsverdeling (optioneel) | Goed |

I Pneumatische systemen

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Ventilator | N.v.t. |
| 2. Luchtslangen/leidingen | N.v.t. |
| 3. Venturi | N.v.t. |
| 4. Mondstukken | N.v.t. |

Afgifte uitstroomopeningen / verdelers

	1	2	
Gemeten afgifte	224.00	212.00	Gemiddelde: 218.00
Afwijking	2.75%	-2.75%	

